

枞阳县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
1	2023年自种自养项目	产业项目	枞阳县		2023年	2023年12月	县农业农村局	支持5500户脱贫户、监测户发展自种自养项目	已完成	1942	0	带动4000户脱贫户和监测户发展自种自养项目增收	已完成	带动4000户脱贫户和监测户发展自种自养项目增收	激发脱贫群众内生动力，增加产业发展收入。	已完成
2	2023年女儿桥乡村振兴产业项目	产业项目	浮山镇	女儿桥村	2023年	2023年12月	女儿桥村	新建钢结构厂房总面积约2450m²（包含生产车间和仓库）、厂区道路硬化、挡土墙、消防及电力	已完成	410	0	带动村集体增收21万元，带动50户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收21万元，带动50户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
3	2023年先进村二期蛋鸡养殖项目	产业项目	汤沟镇	先进村	2023年	2023年12月	先进村	该项目拟按环保标准化二期建设鸡粪风干系统及厂房项目等	已完成	120	0	带动村集体增收6万元，带动30户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收6万元，带动30户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
4	2023年南旺村南旺小厂房扩建项目	产业项目	汤沟镇	南旺村	2023年	2023年12月	南旺村	新建单层钢结构厂房500平方米及相应配套附属基础设施	已完成	100	0	带动村集体增收5万元，带动24户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收5万元，带动24户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
5	2023年横埠镇预制菜加工厂项目	产业项目	横埠镇	新华村	2023年	2023年12月	横埠镇	建设5800平方厂房、冷库5000立方、冷藏4700立方、速冻200立方、保鲜100立方及管理用房2100平方	已完成	1900	0	带动联丰村、孙岗村、周岗村、新华村、左岗村、育才村、谋道村、山水村、利华村、龙山村、中义村、方正村、少丰村、黄山村、横埠村、合龙村、官塘村、新庄村、横山村19个村集体增收96万元，带动	已完成	带动联丰村、孙岗村、周岗村、新华村、左岗村、育才村、谋道村、山水村、利华村、龙山村、中义村、方正村、少丰村、黄山村、横埠村、合龙村、官塘村、新庄村、横山村19个村集体增收96万元，带动2000户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
6	2023年梅岭新建茶园项目	产业项目	金社镇	向柴村	2023年	2023年12月	向柴村	新建茶园160亩	已完成	100	0	带动村集体增收5万元，带动13户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收5万元，带动13户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
7	2023年高丰新农业经济融合发展服务中心	产业项目	钱桥镇	高丰村	2023年	2023年12月	高丰村	三层经济融合发展服务中心一座，建筑面积1350平方米及相关附属	已完成	350	0	带动村集体增收18万元，带动50户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收18万元，带动50户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
8	2023年新埠村钢构厂房	产业项目	钱桥镇	新埠村	2023年	2023年12月	新埠村	新建钢构厂房2015.87平方米及消防用水、电力等相关附属	已完成	400	0	受益人口约1230人，改善群众生产生活条件，促进农民增产增收	已完成	受益人口约1230人，改善群众生产生活条件，促进农民增产增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
9	2023年大塘村工业园区混凝土厂房	产业项目	钱桥镇	大塘村	2023年	2023年12月	大塘村	大塘村工业园区建设二层761.4平方米的混凝土框架厂房及相关附属设施	已完成	120	0	带动村集体增收6万元，带动20户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收6万元，带动20户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
10	2023年义津镇乡村振兴产业综合体项目	产业项目	义津镇	义津镇	2023年	2023年12月	义津镇	以镇统一组织建设产业联合体，建设8500平方米的产业综合体一座，建设项目点至主干道通行道路一条，宽8米，长180米	已完成	1600	0	带动北圣、牛集、高升、善华、胜利、双兴、先让、塔桥、义东、义津、姚王、增丰和朱公等13个村村集体增收80万元，带动1300户脱贫户增收	已完成	带动北圣、牛集、高升、善华、胜利、双兴、先让、塔桥、义东、义津、姚王、增丰和朱公等13个村村集体增收80万元，带动1300户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
11	2023年义东村特色米面加工厂项目	产业项目	义津镇	义东村	2023年	2023年12月	义东村	义东村发展传统特色手工米面，购买磨米、压粉、出面等设备一套；附属设施	已完成	100	0	带动村集体增收5万元，带动23户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收5万元，带动23户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
12	2023年白柳镇乡村振兴产业园项目	产业项目	白柳镇	公碛村	2023年	2023年12月	白柳镇	在白柳镇公碛产业园新建框架结构厂房4000平方及附属设施	已完成	840	0	为公碛村、桂元村、龙城村、阳岭村、龙井村、古楼村、山河村、小岭村8个村增收42万元，带动260脱贫户和监测户增收	已完成	为公碛村、桂元村、龙城村、阳岭村、龙井村、古楼村、山河村、小岭村8个村增收42万元，带动260脱贫户和监测户增收。	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
13	2023年黄岗村赤湖林场扩建项目	产业项目	钱铺镇	黄岗村	2023年	2023年12月	黄岗村	新建砖混结构管理用房约160平方，钢结构仓储用房约200平方，扩建茶园种植约50亩，改建茶园	已完成	150	0	带动村集体增收8万元，带动40户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收8万元，带动40户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
14	2023年官山村茶叶香榧基地	产业项目	官埠桥镇	官山村	2023年	2023年12月	官山村	扩建茶叶、香榧350亩	已完成	300	0	带动村集体增收15万元，带动35户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收15万元，带动35户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
15	2023年威矾村供销合作社为农服务中心	产业项目	枞阳镇	威矾村	2023年	2023年12月	威矾村	成立枞阳县威矾村供销合作社有限公司，建设占地面积约84平方米，二层建筑面积约168平方米的枞阳县威矾村供销合作社为农服	已完成	50	0	带动村集体增收3万元，带动24户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收3万元，带动24户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
16	2023年枞阳县将军庙林场东边沟管护站项目	欠发达国有林场项目	枞阳县将军庙林场		2023年	2023年12月	枞阳县将军庙林场	建设200平方的管护站	已完成	57	0	提升将军庙林场管护能力。	已完成	提升将军庙林场管护能力。	提升将军庙林场管护基础设施，方便群众生产生活。	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
17	2023年新塘组自然村通硬化路	农村道路工程	汤沟镇	民胜村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.257公里	已完成	23.86	5.14	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
18	2023年元陆组自然村通硬化路	农村道路工程	汤沟镇	中心村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.346公里	已完成	31.58	6.92	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
19	2023年竹园墩自然村通硬化路	农村道路工程	汤沟镇	新风村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.203公里	已完成	20.94	4.06	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
20	2023年双丰至东风联路网	农村道路工程	汤沟镇	肇丰村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.21公里	已完成	20.8	4.2	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
21	2023年江庄村部一组路	农村道路工程	汤沟镇	江庄村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.973公里	已完成	72.12	19.46	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
22	2023年东风组至江庄路联路网	农村道路工程	汤沟镇	莲花村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.165公里	已完成	16.7	3.3	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
23	2023年何拐组至肇丰村联路网	农村道路工程	汤沟镇	莲花村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.25公里	已完成	25	5	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
24	2023年桃花村前庄路	农村道路工程	藕山镇	桃花村	2023年	2023年12月	藕山镇人民政府	道路硬化0.16公里	已完成	20	0	方便群众出行	已完成	方便群众出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
25	2023年长三角绿色农产品生产加工供应基地项目	产业项目	汤沟镇		2023年	2023年12月	县农发公司	项目总投资11.02亿元，项目占地2450亩，落户于我县现代农业科技产业园，主要发展高端茄果类果蔬智能水肥一体化项目，本项目建设冷冻仓储3500平米。	已完成	1500	0	带动中心村、龙桥村、江庄村、新河村、陆岗村、双丰村、柳西村、金渡村、陈公村、龙堤村、戚矶村、勤俭村、桂坝村、黄华村、星河村15个村发展特色产业，年增收75万元。	已完成	带动中心村、龙桥村、江庄村、新河村、陆岗村、双丰村、柳西村、金渡村、陈公村、龙堤村、戚矶村、勤俭村、桂坝村、黄华村、星河村15个村发展特色产业，年增收75万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
26	2023年枞阳黑猪养殖项目	产业项目	金社镇		2023年	2023年12月	县农发公司	入股安徽长江农业农村投资发展有限公司建设枞阳黑猪保育舍、实验室等及附属设施。	已完成	500	0	带动4个村（龙口村150万、长溪村150万、杨市村100万、向荣村100万）共增加集体收入20万元（龙口村6万、长溪村6万、杨市村4万、向荣村4万）。	已完成	带动4个村（龙口村150万、长溪村150万、杨市村100万、向荣村100万）共增加集体收入20万元（龙口村6万、长溪村6万、杨市村4万、向荣村4万）。	增加脱贫户和村集体收入，吸纳周边脱贫户、监测对象务工就业。	已完成
27	2023年桃山村枞阳黑猪养殖项目（自繁自养基	产业项目	金社镇	桃山村	2023年	2023年12月	桃山村	桃山村与安徽景农养殖有限公司合作发展，建设公猪、配怀、妊娠舍1367.1平米。	已完成	200	0	带动村发展特色产业，年增收10万元。	已完成	带动村发展特色产业，年增收10万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
28	2023年钱桥镇媒鸭保种基地项目	产业项目	钱桥镇	马塘村	2023年	2023年12月	钱桥镇	在钱桥镇马塘村新建媒鸭保种场一座，建设鸭舍、车间、管理用房等4000平方米左右及永久性高压线、自来水、网络线输送建设等相关附属设施	已完成	650	0	带动新埠村、邹姚村、石马村、钱桥村、洪湾村、兴旺村、朝阳村、马塘村、宣庄村9个村发展特色产业，年增收33万元。	已完成	带动新埠村、邹姚村、石马村、钱桥村、洪湾村、兴旺村、朝阳村、马塘村、宣庄村9个村发展特色产业，年增收33万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
29	2023年岩前村民宿项目	产业项目	白梅乡	岩前村	2023年	2023年12月	岩前村	建设建筑面积1800平方米的精品民宿，主要建设内容为3层民宿（含露台、景观等配套设施）。	已完成	680	0	带动岩前村、大岭村、东山村、孙畈村发展特色产业，年增收34万元。	已完成	带动岩前村、大岭村、东山村、孙畈村发展特色产业，年增收34万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
30	2023年浮渡村百合加工项目	产业项目	浮山镇	浮渡村	2023年	2023年12月	浮渡村	建设加工厂房154平方米、冷库1座及附属设施建设。	已完成	104	0	带动浮渡村发展特色产业，年增收5万元。	已完成	带动浮渡村发展特色产业，年增收5万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
31	2023年新河村新建休闲民宿项目	产业项目	汤沟镇	新河村	2023年	2023年12月	新河村	拟新建一座480平方米二层砖混框架结构休闲民宿标准间6间，及相关附属设施建设	已完成	155	0	带动新河村发展特色产业，年增收8万元	已完成	带动新河村发展特色产业，年增收8万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
32	2023年先进村民宿项目	产业项目	汤沟镇	先进村	2023年	2023年12月	先进村	拟新建364平方米木屋民宿，房间12间、床位14个及标准间配套设施建设。	已完成	150	0	带动先进村发展特色产业，年增收8万元	已完成	带动先进村发展特色产业，年增收8万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成
33	2023年麒麟村乡村振兴综合体项目	产业项目	麒麟镇	麒麟村	2023年	2023年12月	麒麟村	新建4100平方米（5层）混凝土框架厂房及附属设施。	已完成	700	0	带动村集体年增收35万元，带动331户脱贫户增收。	已完成	带动村集体年增收35万元，带动331户脱贫户增收。	通过产业发展，创造群众就近就业机会，增加脱贫群众务工收入	已完成
34	2023年左雨路吴桥至横埠段	农村道路工程	横埠镇	官塘村	2023年	2023年12月	横埠镇人民政府	道路升级改造2.01公里	已完成	291.4	208.6	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
35	2023年高先路杨湾大道	农村道路工程	义津镇	善华村 胜利村 双兴村	2023年	2023年12月	义津镇人民政府	道路升级改造4.5公里	已完成	1000	300	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
36	2023年白公路翼青至岩前段	农村道路工程	白梅乡	小街村 翼青村 岩前村	2023年	2023年12月	白梅乡人民政府	道路升级改造5.955公里	已完成	1590	410	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
37	2023年义东村大桥至义津老街联网路	农村道路工程	义津镇	义东村	2023年	2023年12月	义津镇人民政府	道路硬化、桥梁一座0.355公里	已完成	53.9	7.1	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
38	2023年草圩组至长河组	农村道路工程	枞阳镇	长河村	2023年	2023年12月	枞阳镇人民政府	道路硬化1.04公里	已完成	107.2	20.8	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
39	2023年长河小街至前进组	农村道路工程	枞阳镇	长河村	2023年	2023年12月	枞阳镇人民政府	道路硬化0.51公里	已完成	51.8	10.2	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
40	2023年合兴组自然村通硬化路项目	农村道路工程	横埠镇	周岗村	2023年	2023年12月	横埠镇人民政府	道路硬化0.586公里	已完成	41.88	10.12	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
41	2023年方正组自然村通硬化路项目	农村道路工程	横埠镇	方正村	2023年	2023年12月	横埠镇人民政府	道路硬化0.537公里	已完成	50.32	10.68	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
42	2023年横埠镇和平路2联网路	农村道路工程	横埠镇	孙岗村	2023年	2023年12月	横埠镇人民政府	道路硬化0.089公里	已完成	8.94	2.06	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
43	2023年横埠镇和平路联网路	农村道路工程	横埠镇	孙岗村	2023年	2023年12月	横埠镇人民政府	道路硬化0.134公里	已完成	13.6	2.4	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
44	2023年白梅乡汪院路联网路	农村道路工程	白梅乡	小街村	2023年	2023年12月	白梅乡人民政府	道路硬化0.765公里	已完成	123.32	9.6	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
45	2023年黄庄自然村通硬化路项目	农村道路工程	藕山镇	巢山村	2023年	2023年12月	藕山镇人民政府	道路硬化0.182公里	已完成	24.64	3.76	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活需要。	方便群众出行，提高生产能力	已完成
46	2023年高先路先让段	农村道路工程	义津镇	先让村	2023年	2023年12月	义津镇人民政府	道路硬化3.91公里	已完成	511.54	82	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活、产业发展等需要。	为农户改善生产生活条件，提高生产能力	已完成
47	2023年江桥组自然村通硬化路项目	农村道路工程	官埠桥镇	宋马村	2023年	2023年12月	官埠桥镇人民政府	道路硬化0.32公里	已完成	20.54	5.06	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便人民群众出行，提高生产能力	已完成
48	2023年长岭组自然村通硬化路项目	农村道路工程	官埠桥镇	宋马村	2023年	2023年12月	官埠桥镇人民政府	道路硬化0.25公里	已完成	17.24	2.76	工程验收目标合格。解决农户生产、生活展等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活展等需要。	方便人民群众出行，提高生产能力	已完成
49	2023年青山组自然村通硬化路项目	农村道路工程	官埠桥镇	宋马村	2023年	2023年12月	官埠桥镇人民政府	道路硬化0.242公里	已完成	14.32	5.18	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便人民群众出行，提高生产能力	已完成
50	2023年李家湾自然村通硬化路项目	农村道路工程	官埠桥镇	宋马村	2023年	2023年12月	官埠桥镇人民政府	道路硬化0.397公里	已完成	23.96	7.94	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	方便人民群众出行，提高生产能力	已完成
51	2023年汤李路至东风组联网路	农村道路工程	汤沟镇	莲花村	2023年	2023年12月	汤沟镇人民政府	道路硬化0.12公里	已完成	12.4	2.4	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	已完成	工程验收目标合格。解决农户生产、生活等需要。	改善交通设施全村人受益，提高生产能力	已完成
52	2023年农村道路项目管理等费用	农村道路工程	枞阳县		2023年	2023年12月	县交通局	用于2023年交通项目第三方费用	已完成	210	0	优化公路设计工作，严格工程施工过程监理、检测，确保工程质量合格	已完成	优化公路设计工作，严格工程施工过程监理、检测，确保工程质量合格		已完成
53	2023年黄庄塘整治工程	小型农田水利工程	枞阳镇	小缸窑社区	2023年	2023年11月	小缸窑社区	黄庄塘清淤、护坡等	已完成	15	0	改善村民用水，灌溉等	已完成	改善村民用水，灌溉等	改善村民生活环境、改善农田灌溉条件	已完成
54	2023年郭桥村郭桥圩泵站更新改造	小型农田水利工程	枞阳镇	郭桥村	2023年	2023年12月	郭桥村	更新变压器，出水渠道改造等	已完成	15	3	改善三角圩220亩农田排涝，增加粮食产量	已完成	改善三角圩220亩农田排涝，增加粮食产量	确保258人口农田旱涝保收	已完成
55	2023年东沟渠清淤工程	小型农田水利工程	枞阳镇	江头村	2023年	2023年10月	江头村	沟渠清淤1500米	已完成	8	0	350亩耕地旱涝保收，	已完成	350亩耕地旱涝保收，农民增产增收	改善脱贫户生产条件	已完成
56	2023年红旗村沟塘扩挖工程	小型农田水利工程	藕山镇	红旗村	2023年	2023年12月	红旗村	沟扩挖1000米，扩挖塘2口、宽1.5m 高1.65m 节制闸一座	已完成	30	5	解决1500亩耕地抗旱水源，改善2000亩耕地排涝	已完成	解决1500亩耕地抗旱水源，改善2000亩耕地排涝	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成
57	2023年护国沟扩挖工程	小型农田水利工程	藕山镇	护国居委会	2023年	2023年9月	护国居委会	扩挖沟1591米、D60mmU型槽渠道220米、混凝土预制块村砌渠道81米、挡土墙13米、φ300mm涵洞2座、土方10000m³	已完成	15	2	改善防洪面积150亩	已完成	改善防洪面积150亩	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
58	2023年莲花村塘坝清淤整治	小型农田水利工程	汤沟镇	莲花村	2023年	2023年11月	莲花村	左墩塘清淤1口，新建进出水涵等	已完成	4.2	0	提高塘坝蓄水能力改善灌溉面积30亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	已完成	提高塘坝蓄水能力改善灌溉面积30亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	可带动15户农户50名农业人口增产增收	已完成
59	2023年先进村沟渠清淤工程	小型农田水利工程	汤沟镇	先进村	2023年	2023年11月	先进村	丰收组沟渠300米清淤整治等	已完成	6	0	改善农田灌溉、排涝80亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	已完成	改善农田灌溉、排涝80亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	可带动18户农户39名农业人口增产增收	已完成
60	2023年沟渠清淤及配套工程	小型农田水利工程	汤沟镇	新农村	2023年	2023年11月	新农村	架电桥沟渠清淤650米，排水涵修复等。	已完成	4.5	0	改善农田灌溉、排涝360亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	已完成	改善农田灌溉、排涝360亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	可带动140户560人口农业增产增收	已完成
61	2023年一心村沟渠清淤工程	小型农田水利工程	汤沟镇	一心村	2023年	2023年11月	一心村	一心外小圩沟渠清淤1150米，过水涵制安等	已完成	5	0	改善农田灌溉、排涝380亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	已完成	改善农田灌溉、排涝380亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	可带动90户农户120名人口农业增产增收	已完成
62	2023年江厂村沟渠清淤工程	小型农田水利工程	汤沟镇	江厂村	2023年	2023年11月	江厂村（许宜保）	振大圩沟渠清淤扩960米，过水涵修复等	已完成	4.5	0	改善农田灌溉、排涝260亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	已完成	改善农田灌溉、排涝260亩，确保农田旱涝保收、改善群众生产生活条件	可带动60户农户90名人口农业增产增收	已完成
63	2023年玉华组山洪沟整治	小型农田水利工程	横埠镇	利华村	2023年	2023年12月	利华村	整治山洪沟长600m,修复堰1处,	已完成	15	0	改善灌溉面积约120亩。	已完成	改善灌溉面积约120亩。	改善农田灌排条件，增加粮食产量。	已完成
64	2023年塘坝清淤整治	小型农田水利工程	横埠镇	合龙村	2023年	2023年10月	合龙村	合龙水库、双龙大坝、龙泉水库、大小革塘、桂家塘、合明山塘等山塘清淤工程	已完成	10	20	增加塘容，保证农作物增产增收。	已完成	增加塘容，保证农作物增产增收。	改善农田灌排条件，增加粮食产量。	已完成
65	2023年左岗村花元组大兴塘清淤及抗旱渠整修工	小型农田水利工程	横埠镇	左岗村	2023年	2023年9月	左岗村	清淤、抗旱渠整修当家塘清淤扩挖当家塘3口	已完成	4	0	增加塘容，保证农作物增产增收。	已完成	增加塘容，保证农作物增产增收。	改善农田灌排条件，增加粮食产量。	已完成
66	2023年后方圩大沟清淤疏浚	小型农田水利工程	横埠镇	山水村	2023年	2023年9月	山水村	大沟清淤疏浚2.3km	已完成	3	0	改善排涝面积1800亩	已完成	改善排涝面积1800亩	改善农田灌排条件，增加粮食产量。	已完成
67	2023年新华村塘坝整治工程	小型农田水利工程	横埠镇	新华村	2023年	2023年9月	新华村	清淤扩挖当家塘3口	已完成	3	0	增加塘容，保证农作物增产增收。	已完成	增加塘容，保证农作物增产增收。	改善农田灌排条件，增加粮食产量。	已完成
68	2023年大凡岭水库修复工程	小型农田水利工程	钱铺镇	井边村	2023年	2023年12月	井边村	大坝防渗120m，修复放水涵洞1处，修复溢洪道300米	已完成	50.8	49.2	解决1500亩耕地抗旱水源，改善2000亩耕地排涝	已完成	解决1500亩耕地抗旱水源，改善2000亩耕地排涝	改善生产生活条件	已完成
69	2023年长山小洞沟渠整治工程	小型农田水利工程	钱铺镇	长山村	2023年	2023年12月	长山村	洞西苗山至成老段新建混凝土挡墙541m³	已完成	15	0	公司防洪面积150亩	已完成	公司防洪面积150亩	改善生产生活条件	已完成
70	2023年曹冲水库清淤整治工程	小型农田水利工程	白柳镇	龙井村、小岭村	2023年	2023年12月	龙井村、小岭村	曹冲水库清淤及河道整治工程	已完成	30	0	清淤加固水库及河道，改善灌溉面积，增加农民收入	已完成	清淤加固水库及河道，改善灌溉面积，增加农民收入	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成
71	2023年塘坝清淤整治工程	小型农田水利工程	白柳镇	旸岭村	2023年	2023年12月	旸岭村	2口塘坝清淤整治	已完成	10	0	清淤加固塘坝，改善灌溉面积，增加农民收入	已完成	清淤加固塘坝，改善灌溉面积，增加农民收入	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成
72	2023年上泥大泊至谢庄组沟渠护	小型农田水利工程	钱桥镇	石马村	2023年	2023年12月	石马村	新建护砌约600米	已完成	20	0	为18户脱贫户76户一般农户改善生产生活条件	已完成	为18户脱贫户76户一般农户改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
73	2023年程庄箱涵桥	小型农田水利工程	麒麟镇	泊塘村	2023年	2023年12月	麒麟镇政府	梅花站灌区改造2M×10M箱涵桥	已完成	11	0	完善灌区配套,方便农田灌溉和群众出行	已完成	完善灌区配套,方便农田灌溉和群众出行.	完善灌区配套，方便农田灌溉和群众出行.	已完成
74	2023年学庄箱涵桥	小型农田水利工程	麒麟镇	麒麟村	2023年	2023年12月	麒麟镇政府	梅花站灌区改造2M×9M箱涵桥	已完成	9	0	完善灌区配套,方便农田灌溉和群众出行	已完成	完善灌区配套,方便农田灌溉和群众出行.	完善灌区配套，方便农田灌溉和群众出行.	已完成
75	2023年塘坝清淤扩挖工程	小型农田水利工程	麒麟镇	梅花村	2023年	2023年12月	梅花村	即庄门口塘、杨庄大泊清淤扩挖	已完成	6	0	改善灌溉面积82亩	已完成	改善灌溉面积82亩	改善灌溉面积82亩	已完成
76	2023年潘畝瑶塘	小型农田水利工程	麒麟镇	石婆村	2023年	2023年12月	石婆村	潘畝瑶塘清淤	已完成	5	0	改善灌溉面积65亩	已完成	改善灌溉面积65亩	改善灌溉面积65亩	已完成
77	2023年胜利村抗旱站	小型农田水利工程	义津镇	胜利村	2023年	2023年12月	胜利村	抗旱站重建，渠道清淤护砌，暗渠涵管更换等	已完成	40	0	为全村村民改善了生产生活条件	已完成	为全村村民改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
78	2023年樟庄长塘清淤	小型农田水利工程	义津镇	双兴村	2023年	2023年12月	双兴村	樟庄长塘清淤扩挖	已完成	6	0	为49户脱贫户改善生产生活条件	已完成	为49户脱贫户改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
79	2023年李庄水库清淤	小型农田水利工程	义津镇	增丰村	2023年	2023年12月	增丰村	李庄水库清淤	已完成	8	0	改善灌溉面积500亩	已完成	改善灌溉面积500亩	改善脱贫户生产生活条件	已完成
80	2023年水闸维修项目	小型农田水利工程	义津镇	胜利村	2023年	2023年9月	胜利村	杨湾圩西堤鲤鱼桥闸维修	已完成	2	0	改善排涝面积1.1亩	已完成	改善排涝面积1.1亩	改善杨湾片区脱贫户生产生活条件	已完成
81	2023年合义大塘清淤	小型农田水利工程	雨坛镇	高峰村	2023年	2023年12月	高峰村	塘口清淤，扩容加固	已完成	5	0	改善农民农田生产用水	已完成	改善农民农田生产用水	促进农业经济发展	已完成
82	2023年倪庄山塘清淤整治	小型农田水利工程	雨坛镇	双丰村	2023年	2023年12月	双丰村	清淤整治	已完成	3	0	为3户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为3户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
83	2023年塘坝清淤工程	小型农田水利工程	官埠桥镇	祖农村	2023年	2023年9月	祖农村	祖农村严庄塘、金冲塘、大和塘、竹塘清淤护砌	已完成	20	0	塘坝清淤护砌、沟渠清淤120米，新增灌溉面积15亩,改善灌溉面积200亩，增加农民收入	已完成	塘坝清淤护砌、沟渠清淤120米，新增灌溉面积15亩，改善灌溉面积200亩，增加农民收入	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
84	2023年三马联圩（芳庄圩）排涝站拆建工程	小型农田水利工程	会宫镇	会宫村	2023年	2023年9月	会宫村	1台套55千瓦排涝泵站拆建工程。	已完成	25	0	改善农田灌溉排涝500亩	已完成	改善农田灌溉排涝500亩	改善受益区农田排涝灌溉，确保农民粮食增收。	已完成
85	2023年龙虎山洪沟治理	小型农田水利工程	项铺镇	龙虎村	2023年	2023年12月	项铺镇	山洪沟双向毛石护砌1500米	已完成	30	0	改善脱贫户生产生活条件	已完成	改善脱贫户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
86	2023年涧边大塘等2口塘清淤、护砌	小型农田水利工程	项铺镇	柳西村	2023年	2023年12月	项铺镇	中心村涧边大塘扩容清淤3000方，C20砼护砌；干西门口塘清淤2000方，浆砌石护砌50米	已完成	19	0	改善脱贫户生产生活条件	已完成	改善脱贫户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
87	2023年束咀大塘	小型农田水利工程	项铺镇	边山村	2023年	2023年12月	边山村	束咀大塘：清淤1万方，毛石护砌350米	已完成	10	0	改善生产生活条件	已完成	改善生产生活条件	改善生产生活条件	已完成
88	2023年小叭组大塘	小型农田水利工程	项铺镇	石溪村	2023年	2023年12月	项铺镇	清淤3000方	已完成	3	0	新增灌溉面积1亩，改善灌溉面积5亩。	已完成	新增灌溉面积1亩，改善灌溉面积5亩。	改善生产生活条件	已完成
89	2023年大横塘	小型农田水利工程	金社镇	长溪村	2023年	2023年10月	金社镇政府	清淤，扩挖，溢洪灌溉渠道整治150米，塘埂护砌80米，亲水平台1处，放水涵修整。	已完成	5	0	改善灌溉面积210亩，增加农业收入。	已完成	改善灌溉面积210亩，增加农业收入。	改善农业灌溉条件，粮食增产、增收。方便周边群众生活用水。	已完成
90	2023年白梅乡孙畈村2023年水毁修复项目	小型农田水利工程	白梅乡	孙畈村	2023年	2023年9月	孙畈村	孙畈村放水渠道改造92米。	已完成	10	0	受益人口约1230人，改善群众生产生活条件，促进农民增产增收	已完成	受益人口约1230人，改善群众生产生活条件，促进农民增产增收	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成
91	2023年官封组小塘清淤、团结至南冲、联合至附庄组防洪沟清理	小型农田水利工程	经开区	新楼村	2023年	2023年12月	县经开区管委会	对官封组小塘进行清淤、护坡，团结至南冲、联合至附庄组防洪沟清理。	已完成	15	0	改善生产生活条件	已完成	改善生产生活条件	改善受益区农田灌排条件，增加农田亩均粮食产量	已完成
92	2023年官桥村新庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	官埠桥镇	官桥村	2023年	2023年12月	官桥村	自然村内入户道路建设700米	已完成	10	0	改善脱贫户生产生活条件	已完成	改善脱贫户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
93	2023年黄华柏树组美丽宜居自然村庄建设项目补	人居环境整治	官埠桥镇	黄华村	2023年	2023年12月	黄华村	自然村内新建道路300米、宽3米	已完成	10	0	改善脱贫户生产生活条件	已完成	改善脱贫户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
94	2023年继光新建组美丽宜居自然村庄建设项目补	人居环境整治	官埠桥镇	继光村	2023年	2023年12月	继光村	自然村内2座塘口清淤，新建道路500米、宽1.5米	已完成	10	0	改善脱贫户生产生活条件	已完成	改善脱贫户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
95	2023年鹿狮村大平组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱铺镇	鹿狮村	2023年	2023年12月	鹿狮村	1座塘口清淤，新建通组路53米、宽3米，合理布置停车位10个	已完成	10	0	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	已完成	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
96	2023年鹿狮村周院组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱铺镇	鹿狮村	2023年	2023年12月	鹿狮村	1座塘口清淤，新建通组路200米、宽2.5米	已完成	10	0	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	已完成	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
97	2023年鹿狮村双涧组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱铺镇	鹿狮村	2023年	2023年12月	鹿狮村	1座塘口清淤，新建一处小广场300平方米，合理布置停车位10个	已完成	10	0	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	已完成	改善经济体面貌，改善村民生活条件，方便村民出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
98	2023年大岭村岭东组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白梅乡	大岭村	2023年	2023年12月	大岭村	新建入户路共350米、宽1.5米，岭西河道清淤整治（长170米，宽4米，高1米）	已完成	10	0	改善群众生活条件	已完成	改善群众生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
99	2023年东山村何庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白梅乡	东山村	2023年	2023年12月	东山村	新建入户路共150米、宽1.5米，3座塘口清淤	已完成	10	0	改善群众生活条件	已完成	改善群众生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
100	2023年大岭村岭西组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白梅乡	大岭村	2023年	2023年12月	大岭村	新建入户路共150米、宽1.5米，岭西河道清淤整治（长500米，上底0.8，下底1.2米，高1.5米）	已完成	10	0	改善群众生活条件	已完成	改善群众生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
101	2023年大岭村东风组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白梅乡	大岭村	2023年	2023年12月	大岭村	新建入户路共300米、宽1.5米，3座塘口清淤整治	已完成	10	0	改善群众生活条件	已完成	改善群众生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
102	2023年育才村年余组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	横埠镇	育才村	2023年	2023年12月	育才村	新建污水管网长600米及污水处理设施一处	已完成	10	0	环境治理，提高污水处理能力，改善提高人民群众生活环境	已完成	环境治理，提高污水处理能力，改善提高人民群众生活环境	改善脱贫户生产生活条件	已完成
103	2023年育才村章家大屋组美丽宜居自然村庄建设项目补助	人居环境整治	横埠镇	育才村	2023年	2023年12月	育才村	新建污水管网长500米及污水处理设施一处	已完成	10	0	环境治理，提高污水处理能力，改善提高人民群众生活环境	已完成	环境治理，提高污水处理能力，改善提高人民群众生活环境	改善脱贫户生产生活条件	已完成
104	2023年大青山村福岭组美丽宜居自然村庄建设项	人居环境整治	枞阳镇	大青山村	2023年	2023年12月	大青山村	新建道路600米、宽1.5米，1座塘口清淤	已完成	10	0	内塘沟清理、道路硬化，解决49户受益户生产、生活出行。	已完成	内塘沟清理、道路硬化，解决49户受益户生产、生活出行。	改善脱贫户生产生活条件	已完成
105	2023年郭桥村方村组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	枞阳镇	郭桥村	2023年	2023年12月	郭桥村	新建道路300米、宽1.5米，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	内塘沟清理、道路硬化，解决7户受益户生产、生活出行	已完成	内塘沟清理、道路硬化，解决7户受益户生产、生活出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
106	2023年五一村大屋组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	枞阳镇	五一村	2023年	2023年12月	五一村	新建道路500米、宽1.5米，1座塘口清淤	已完成	10	0	内塘沟清理、道路硬化，解决7户受益户生产、生活出行	已完成	内塘沟清理、道路硬化，解决7户受益户生产、生活出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
107	2023年石溪村徐山组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	项铺镇	石溪村	2023年	2023年12月	石溪村	1座塘口清淤，护砌1处70米，新建污水管网400米及污水处理设施	已完成	10	0	新增灌溉面积1亩,改善灌溉面积5亩	已完成	新增灌溉面积1亩,改善灌溉面积5亩	改善脱贫户生产生活条件	已完成
108	2023年边山村徐庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	项铺镇	边山村	2023年	2023年12月	边山村	长950米，宽1.5米道路硬化	已完成	10	0	改善生产生活条件	已完成	改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
109	2023年柳西村洞边组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	项铺镇	柳西村	2023年	2023年12月	柳西村	组组通120米、宽4米，入户路300米、宽1.5米，1座塘口清淤	已完成	10	0	利于改善乡村人居环境，便利出行，改善生产生活条件	已完成	利于改善乡村人居环境，便利出行，改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
110	2023年长溪村杨庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	金社镇	长溪村	2023年	2023年12月	长溪村	塘口清淤，整治疏浚沟渠；组组通200米（宽3米，厚0.2米）	已完成	10	0	为6户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为6户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
111	2023年金渡村陈院组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	金社镇	金渡村	2023年	2023年12月	金渡村	1座塘口清淤，铺设污水管网500米及污水处理设施	已完成	10	0	为2户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为2户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
112	2023年老桥村新干组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	会宫镇	老桥村	2023年	2023年12月	老桥村	1座塘口清淤，修复道路长300米，宽2.5米，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	为4户脱贫户改善了生产生活条件	已完成	为4户脱贫户改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
113	2023年光裕村乔庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	会宫镇	光裕村	2023年	2023年12月	光裕村	铺设污水管网500 米及污水处理设施	已完成	10	0	解决132户村民生产生活条件	已完成	解决132户村民生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
114	2023年龙潭村勤俭组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	汤沟镇	龙潭村	2023年	2023年12月	龙潭村	道路拓宽150米、宽1米，户户通道路400米、宽1.5米，1座塘口清淤及亲水平台建设	已完成	10	0	改善区域生活条件	已完成	改善区域生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
115	2023年明星村志愿组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	汤沟镇	明星村	2023年	2023年12月	明星村	道路拓宽150米、宽1米，户户通道路400米、宽1.5米，1座塘口清淤及亲水平台建设	已完成	10	0	改善区域生活条件	已完成	改善区域生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
116	2023年朱公村铁门组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	义津镇	朱公村	2023年	2023年12月	朱公村	1座塘口清淤，修建入户道路500米、宽1.5米，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	为16名脱贫人口及30户一般农户改善生产生活条件	已完成	为16名脱贫人口及30户一般农户改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
117	2023年塔桥村李庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	义津镇	塔桥村	2023年	2023年12月	塔桥村	1座塘口清淤，修建入户道路450米、宽1.5米，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	为7名脱贫人口及16户一般农户改善生产生活条件	已完成	为7名脱贫人口及16户一般农户改善生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
118	2023年新埠村高庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱桥镇	新埠村	2023年	2023年12月	新埠村	1座塘口清淤，新建污水管网650米及污水处理设施	已完成	10	0	方便5户脱贫户及28户一般农户出行	已完成	方便5户脱贫户及28户一般农户出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
119	2023年朝阳村大余庄组美丽宜居自然村庄建设项	人居环境整治	钱桥镇	朝阳村	2023年	2023年12月	朝阳村	2座塘口清淤，新建污水管网450米及污水处理设施	已完成	10	0	方便6户脱贫户及44户一般农户出行	已完成	方便6户脱贫户及44户一般农户出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
120	2023年钱桥村龙井组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱桥镇	钱桥村	2023年	2023年12月	钱桥村	新建污水管网500 米及污水处理设施	已完成	10	0	方便4户脱贫户及38户一般农户出行	已完成	方便4户脱贫户及38户一般农户出行	改善脱贫户生产生活条件	已完成
121	2023年高丰村桂芦组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	钱桥镇	高丰村	2023年	2023年12月	高丰村	新建通组路300米，宽3米	已完成	10	0	方便1户脱贫户及39户一般农户出行，提高农村人居环境	已完成	方便1户脱贫户及39户一般农户出行，提高农村人居环境	改善脱贫户生产生活条件	已完成
122	2023年浮渡村小方组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	浮山镇	浮渡村	2023年	2023年12月	浮渡村	1座塘口清淤，新建道路长200米、宽2.5米，小广场100平方米	已完成	10	0	改善农户生产生活条件	已完成	改善农户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
123	2023年浮渡村左庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	浮山镇	浮渡村	2023年	2023年12月	浮渡村	1座塘口清淤，整治疏浚沟渠，新建道路长200米、宽2.5	已完成	10	0	改善农户生产生活条件	已完成	改善农户生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
124	2023年龙井村李庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白柳镇	龙井村	2023年	2023年12月	龙井村	新建污水管网长500米及污水处理设施一处，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	为3户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为3户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
125	2023年小岭村万楼组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	白柳镇	小岭村	2023年	2023年12月	小岭村	新建污水管网长600米及污水处理设施一处，道路60米、宽2.5米	已完成	10	0	为4户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为4户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
126	2023年新安村高庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	麒麟镇	新安村	2023年	2023年12月	新安村	1座塘口清淤，新建道路长600米、宽1.5米	已完成	10	0	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	已完成	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	改善脱贫户生产生活条件	已完成
127	2023年新民村汪中组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	雨坛镇	新民村	2023年	2023年12月	新民村	新建通组路126米、宽3米，新建污水管网长240米及污水处理设施一处	已完成	10	0	为5户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为5户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成
128	2023年云龙村高甸组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	雨坛镇	云龙村	2023年	2023年12月	云龙村	新建污水管网长400米及污水处理设施一处，因地制宜建设“五小园”	已完成	10	0	为12户脱贫人口改善了生产生活条件	已完成	为12户脱贫人口改善了生产生活条件	改善脱贫户生产生活条件	已完成

序号	项目名称	项目类别	实施地点		实施年度	时间进度	责任单位	批复建设内容	年终完成情况	投资金额		预定绩效目标	完成情况	绩效目标	群众参与和巩固帮扶机制	完成情况
			乡镇	村						财政衔接资金	自筹资金					
129	2023年连湖村柏洼组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	经开区	连湖村	2023年	2023年12月	连湖村	新建污水管网长500米及污水处理设施一处，1座塘口清淤	已完成	10	0	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	已完成	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	改善脱贫户生产生活条件	已完成
130	2023年万桥村史李组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	藕山镇	万桥村	2023年	2023年12月	万桥村	新建通组路长300米，宽3米	已完成	10	0	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	已完成	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	改善脱贫户生产生活条件	已完成
131	2023年万桥村余庄组美丽宜居自然村庄建设项目	人居环境整治	藕山镇	万桥村	2023年	2023年12月	万桥村	新建通组路长300米，宽3米	已完成	10	0	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	已完成	提升自然村整体环境，改善村民生活质量	改善脱贫户生产生活条件	已完成
132	2023年雨露计划项目	雨露计划	枞阳县		2023年	2023年12月	县乡村振兴局	2023年雨露计划项目，每人每学期补助1500元。	已完成	665	0	为2200名贫困学生发放教育补贴	已完成	为2200名贫困学生发放教育补贴	减轻贫困家庭教育支出负担	已完成
133	2023年公益岗位就业补贴	就业帮扶	枞阳县		2023年	2023年12月	县人社局	为全县公益岗位人员发放就业补贴。	已完成	900	0	为1500名公益岗位人员发放就业补贴	已完成	为1500名公益岗位人员发放就业补贴	通过就业增加贫困户收入	已完成
134	2023年跨省就业交通补助	就业帮扶	枞阳县		2023年	2023年12月	县人社局	对2023年度新增跨省务工脱贫人口、监测对象给予一次性交通费补助。	已完成	200	0	帮扶6000名省外务工脱贫人口（含监测对象）发放一次性交通补贴	已完成	帮扶6000名省外务工脱贫人口（含监测对象）发放一次性交通补贴	带动2000名以上脱贫人口稳定就业	已完成
135	2023年“防贫保”综合保险	金融项目	枞阳县		2023年	2023年12月	县财政局	为全县脱贫户、监测对象补贴“防贫保”综合保险保费。	已完成	350	0	减轻脱贫户、监测户购买“防贫保”综合保险经济负担	已完成	减轻脱贫户、监测户购买“防贫保”综合保险经济负担	为购买“防贫保”综合保险的脱贫户、监测户发放补贴，减轻负担	已完成
136	2023年枞阳县扶贫小额信贷贴息	产业项目	枞阳县		2023年	2023年12月	县金融办	为全县办理扶贫小额信贷的脱贫户、极爱内测对象贴息。	已完成	1250	0	为7000户脱贫户降低贫困户小额信贷还款	已完成	为7000户脱贫户降低贫困户小额信贷还款	为全县办理扶贫小额信贷的贫困户贴息	已完成
137	2023年联丰村黑松种植项目	产业项目	横埠镇	联丰村	2023年	2023年12月	联丰村	入股周岗村苗木花卉基地，年收益保底3万元。	已完成	50	0	带动村集体增收3万元，带动3户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收3万元，带动3户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
138	2023年龙桥村入股枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地	产业项目	官埠桥镇	龙桥村	2023年	2023年12月	龙桥村	入股县农投公司，建设枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地钢构大棚一座。	已完成	50	0	带动村集体增收2.5万元，带动8户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收2.5万元，带动8户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
139	2023年石婆村钢构厂房项目	产业项目	麒麟镇	石婆村	2023年	2023年12月	石婆村	新建280平方的钢结构一层库房，后期用于厂房出租。（一平方1800，预计总价50万）	已完成	50	0	带动村集体增收 3万元，带动 8户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收 3万元，带动 8户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
140	2023年孙畈村加工厂建设项目	产业项目	白梅乡	孙畈村	2023年	2023年12月	孙畈村	新建水泥框架加工厂400m²。	已完成	50	0	带动村集体增收3万元，带动 5户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收3万元，带动 5户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
141	2023年小街村农产品基地设施建设项目	产业项目	白梅乡	小街村	2023年	2023年12月	小街村	修建机耕路1000米7万元；新建排水沟渠4万元；塘口清淤2座3万元；新建泵房3万元；水肥一体化设施（滴灌）20万元；管理用房10万元；水电设施3万元。	已完成	50	0	带动村集体增收 5.5万元，带动 15 户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收 5.5 万元，带动 15 户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
142	2023年增丰村乡村振兴产业综合体附属设施项目	产业项目	义津镇	增丰村	2023年	2023年12月	增丰村	建设镇统一组织建设产业联合体的附属设施道路，长200米，路基宽15米。	已完成	50	0	带动村集体增收3万元，带动5户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收3万元，带动5户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
143	2023年浮山村水泥框架厂房	产业项目	浮山镇	浮山村	2023年	2023年12月	浮山村	新建500平方砼框架厂房。	已完成	50	0	带动村集体增收4万元，带动 14户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收4万元，带动 14户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
144	2023年龙虎村入股制沙厂项目	产业项目	项铺镇	龙虎村	2023年	2023年12月	龙虎村	入股投资安徽九鼎玄武岩有限责任公司，公司在村部后面。公司用开采证抵押，村保底收益不低	已完成	50	0	带动村集体增收 8万元，带动 131户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收 8万元，带动 131户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
145	2023年莲花村入股枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地	产业项目	汤沟镇	莲花村	2023年	2023年12月	莲花村	入股县农投公司，建设枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地钢构大棚一座。	已完成	50	0	带动村集体增收8万元，带动 58户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收8万元，带动 58户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
146	2023年共义村入股枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地	产业项目	汤沟镇	共义村	2023年	2023年12月	共义村	入股县农投公司，建设枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地钢构大棚一座。	已完成	50	0	带动村集体增收2万元，带动84户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收2万元，带动84户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
147	2023年农庄村入股枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地	产业项目	汤沟镇	农庄村	2023年	2023年12月	农庄村	入股县农投公司，建设枞阳现代农业科技产业园长三角绿色农产品生产加工供应基地钢构大棚一座。	已完成	50	0	带动村集体增收2万元，带动53户脱贫户增收	已完成	带动村集体增收2万元，带动53户脱贫户增收	通过产业发展，创造就业、就近就业机会，增加脱贫群众务工收入。	已完成
148	2023年官山村钢构厂房项目	产业项目	官埠桥镇	官山村	2023年	2023年12有	官山村	新建1200平方钢构厂房一座	已完成	145	0	带动官山村发展特色产业，年增收6.5万	已完成	带动官山村发展特色产业，年增收6.5万元。	增加脱贫户防范风险的能力	已完成